



dan rasmussen vvs aps
Thorsbrovej 20D
2640 Hedehusene
Tlf: 36723000
CVR: 26615933
www.dr-vvs.dk
dr-vvs@dr-vvs.dk

Leveringsadresse

A/B Saga G
c/o Egemar & Clausen
Nørregade 7A - post box 2206
1018

Egilsgade 30, 4. th
2300 København S

VVS SYN

Ordrenr.
Udførelsesdato .
Kundenr. 33328366
Side 21588
Side 1/2

Deres ref. Carsten - 29243495
Vor ref. cj.sagag.info@gmail.com

Køkken

- Opvaskemaskine – drypbakke
- Opvaskemaskine – waterblock vandsikring
- Opvaskemaskine – VA godkendt spulehane – kontra
- Vaskemaskine – drypbakke
- Vaskemaskine – waterblock vandsikring
- Vaskemaskine – VA godkendt spulehane – kontra
- Kontrol og afprøvning af køkkenvask og armatur
- Vand og afløbsinstallationer generelt
- Gasinstallation – brandsikring – skjulte installationer
- Gasinstallation - måler installation tjekket
- Gasinstallation - afstand mellem komfur og emhætte
- Gasinstallation - komfur afprøvet på min og max blus
- Skjulte installationer – rørkasser sokkel mm

VVS installationer i køkken - bemærkninger:

ULOGLIG VVS INSTALLATION - SKAL UDBEDRES:

Mangler waterblock på vandtilgang til vm.

Bad

- Kontrol/afprøvet toilet, håndvask, armaturer mm
- Kontrol radiator - vandbåren gulvvarme
- Kontrol af vand og afløbsinstallationer generelt
- Kontrol af eks gulv afløb
- Skjulte installationer - rørkasser

Beboer info - årstal for reovering af eks bad?



Screenet og godkendt af Arbejdstilsynet



dan rasmussen vvs aps
Thorsbrovej 20D
2640 Hedehusene
Tlf: 36723000
CVR: 26615933
www.dr-vvs.dk
dr-vvs@dr-vvs.dk

Leveringsadresse

A/B Saga G
c/o Egemar & Clausen
Nørregade 7A - post box 2206
1018

Egilsgade 30, 4. th
2300 København S

VVS SYN

Ordrenr.
Udførelsesdato .
Kundenr. 33328366
Side 21588
Side 2/2

Deres ref. Carsten - 29243495
Vor ref. cj.sagag.info@gmail.com

Ved ikke
VVS installationer i badeværelse - bemærkninger:

REPARATIONSARBEJDER - BØR UDBEDRES:
Slange til samt selve oras håndbruseren meget utæt.
Fuger på fliser i hjørnerne har sluppet.

Øvrige rum/værelser

- Radiatorer - stuer - værelser mm
- VVS Installationer øvrige rum/værelser - bemærkninger
- Følerhoved i stuen går meget stramt.
- FOTO DOKUMENTATION UPLOADET

VVS SYN UDFØRT AF:

Medarbejder og dato
Lars sørensen 1/6 2023
Navn:



Screenet og godkendt af Arbejdstilsynet