



dan rasmussen vvs aps
Thorsbrovej 20D
2640 Hedehusene
Tlf: 36723000
CVR: 26615933
www.dr-vvs.dk
dr-vvs@dr-vvs.dk

Leveringsadresse

A/B Saga G
c/o Egemar & Clausen
Nørregade 7A - post box 2206
1018

Egilsgade 26, 2. th
2300 København S

VVS SYN

Ordrenr.
Udførelsesdato .
Kundenr. 33328366
Side 21589
Side 1/2

Deres ref. Carsten - 29243495
Vor ref. cj.sagag.info@gmail.com

Køkken

- Opvaskemaskine – drypbakke
 - Opvaskemaskine – waterblock vandsikring
 - Opvaskemaskine – VA godkendt spulehane – kontra
 - Vaskemaskine – drypbakke
 - Vaskemaskine – waterblock vandsikring
 - Vaskemaskine – VA godkendt spulehane – kontra
 - Kontrol og afprøvning af køkkenvask og armatur
 - Vand og afløbsinstallationer generelt
 - Gasinstallation – brandsikring – skjulte installationer
 - Gasinstallation - måler installation tjekket
 - Skjulte installationer – rørkasser sokkel mm
- VVS installationer i køkken - bemærkninger:

ULOVLIG VVS INSTALLATION - SKAL UDBEDRES:

Gaskomfur var taget fra og afproppet i slange - skal mekansk afproppes men kan fotså at gaskomfur skal bortanskaffes i næste uge hvorefter installationen afproppes korrekt

ØVRIGE REPARATIONER - BØR UDBEDRES:

Ingen perlator på køkken armatur. - Bør repareres
Køkken afløb løber lidt trægt og det er utæt. - Bør renses og repareres

Bad

- Kontrol/afprøvet toilet, håndvask, armaturer mm
- Kontrol radiator - vandbåren gulvvarme
- Kontrol af vand og afløbsinstallationer generelt
- Kontrol af eks gulvafløb
- Skjulte installationer - rørkasser



Screenet og godkendt af Arbejdstilsynet



dan rasmussen vvs aps
Thorsbrovej 20D
2640 Hedehusene
Tlf: 36723000
CVR: 26615933
www.dr-vvs.dk
dr-vvs@dr-vvs.dk

Leveringsadresse

A/B Saga G
c/o Egemar & Clausen
Nørregade 7A - post box 2206
1018

Egilsgade 26, 2. th
2300 København S

VVS SYN

Ordrenr.
Udførelsesdato .
Kundenr. 33328366
Side 21589
Side 2/2

Deres ref. Carsten - 29243495
Vor ref. cj.sagag.info@gmail.com

Beboer info - årstal for reovering af eks bad?

Ved ikke

VVS installationer i badeværelse - bemærkninger:

Reparationsarbejder - bør udbedres:

Håndbruser utæt

Perlator på armatur i håndvask næsten helt lukket af kalk

Toilet er lang tid om at tage vand ind

Fuger revnet

Øvrige rum/værelser

- Radiatorer - stuer - værelser mm
- VVS installationer i øvrige rum/værelser - ingen bemærkninger
- FOTO DOKUMENTATION UPLOADET

VVS SYN UDFØRT AF:

Medarbejder og dato

Lars Sørensen 1/6 - 2023

Navn:





Screenet og godkendt af Arbejdstilsynet